

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GENOVA

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Carreteras y caminos terciarios	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	10687328.75	10687328.75	0	Ejecución financiera	2067429.75	148772	180200	59375	2455776.75	22.98%	22.98%
325472-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL HACIA ESCUELA PRIMARIA, CASERÍO EL EDÉN, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
316140-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL ACCESO PRINCIPAL DE ALDEA MORELIA, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1760000	1760000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
316152-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE IGLESIA SAN GABRIEL A CRUCERO DE CASERÍO SAN MARTÍN, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	2000	2000	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	900000	900000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
323464-CONSERVACION CALLE Y CAMINOS RURALES AÑO 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Kilometro	Meta física	5	5	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	80%	80%
		Meta financiera	1098647	1098647	0	Ejecución financiera	219374	74386	90100	59375	443235	40.34%	40.34%
325465-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL DE ACCESO PRINCIPAL UNO HACIA ACCESO PRINCIPAL DOS, CASERÍO EL MILAGRO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325450-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR JUÁREZ HACIA SALIDA PARA SECTOR MÉNDEZ, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325459-MEJORAMIENTO CALLE PRIMER ACCESO A BARRIO ROBLES, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325499-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR EL MANGAL, PARCELAMIENTO TALZACHUM, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1800	1800	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	800000	800000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
325504-CONSTRUCCION PUENT	Metro cubico	Meta física	120	120	0	Ejecución física					0	0%	0%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GENOVA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
325504-CONSTRUCCION PUENTE VEHICULAR SECTOR LOS DE LEÓN, BARRIO NUEVA IT	Metro cubico	Meta financiera	500000	500000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
316195-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCERO DE RIGOBERTO MOLINA HACIA CRUCERO JULIAN GOMEZ, PARCELAMIENTO TALZACHUM, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1600	1600	0	Ejecución física	1	1	1		3	0.19%	0.19%
		Meta financiera	700000	700000	0	Ejecución financiera	219374	74386	90100	0	383860	54.84%	54.84%
300258-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL SECTOR BRÍGIDA CONTRERAS, ALDEA MORAZÁN, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	800	800	1	Ejecución física	33.36				33.36	4.17%	4.17%
		Meta financiera	149887.66	149887.66	1	Ejecución financiera	149887.66	0	0	0	149887.66	100%	100%
297354-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL CRUCERO DEL TANQUE SECTOR MENDEZ HACIA CASERÍO EL EDEN, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1504	1504	1	Ejecución física	249.81				249.81	16.61%	16.61%
		Meta financiera	596793.89	596793.89	1	Ejecución financiera	596793.89	0	0	0	596793.89	100%	100%
297359-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL FRENTE LA ESCUELA PRIMARIA, COMUNIDAD AGRARIA SAN BENITO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	1723	1723	1	Ejecución física	242.08				242.08	14.05%	14.05%
		Meta financiera	504711.45	504711.45	1	Ejecución financiera	504711.45	0	0	0	504711.45	100%	100%
297365-MEJORAMIENTO CAMINO RURAL QUE CONDUCE HACIA LA ESCUELA PRIMARIA, ALDEA MORELIA, GENOVA, QUETZALTENANGO	Kilometro Cuadrado	Meta física	1613	1613	1	Ejecución física	169.40				169.40	10.5%	10.5%
		Meta financiera	377288.75	377288.75	1	Ejecución financiera	377288.75	0	0	0	377288.75	100%	100%
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del ciclo básico atendidos en el sistema escolar	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	270836	270836	0	Ejecución financiera	58873	0	14033.46	179051.64	251958.10	93.03%	93.03%
323467-APOYO A LA EDUCACION PRIMARIA Y SECUNDARIA CICLO ESCOLAR 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	270836	270836	0	Ejecución financiera	58873	0	14033.46	179051.64	251958.10	93.03%	93.03%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GENOVA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Educación												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, velar porque todas las niñas y todos los niños tengan una enseñanza primaria y secundaria completa, gratuita, equitativa y de calidad que produzca resultados de aprendizajes pertinentes y efectivos												
Estudiantes del nivel preprimario atendidos en el sistema escolar (MINEDUC)	Metro cuadrado	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1010000	1010000	0	Ejecución financiera	0	0	0	0	0	0%	0%
CONSTRUCCION ESCUELA PREPRIMARIA ALDEA SECTOR MENDEZ GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	196	196	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1010000	1010000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GENOVA

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de agua apta para consumo humano	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	9420569.25	9420569.25	0	Ejecución financiera	419417.32	1605520.59	1041574.96	410675.20	3477188.07	36.91%	36.91%
323388-SANEAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE EJERCICIO 2024, DEL MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1		3	25%	25%
		Meta financiera	1468492	1468492	0	Ejecución financiera	209708.66	363157.17	520787.48	0	1093653.31	74.47%	74.47%
325510-CONSTRUCCION SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO BARRIO NUEVA ITALIA Y BARRIO ROBLES, GENOVA, QUETZALTENANGO	Pies	Meta física	700	700	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1819486	1819486	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
316160-AMPLIACION SISTEMA DE AGUA POTABLE ALDEA SECTOR MENDEZ, GENOVA, QUETZALTENANGO	Kilometro	Meta física	3	3	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	2005000	2005000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
316201-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO, CASERIO EL PARAISO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Pies	Meta física	700	700	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0.57%	0.57%
		Meta financiera	3000000	3000000	0	Ejecución financiera	209708.66	363157.17	520787.48	410675.20	1504328.51	50.14%	50.14%
297373-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA GUADALUPE, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro cuadrado	Meta física	280	280	1	Ejecución física		101.10			101.10	36.11%	36.11%
		Meta financiera	1127591.25	1127591.25	1	Ejecución financiera	0	879206.25	0	0	879206.25	77.97%	77.97%
260098-MEJORAMIENTO SISTEMA DE AGUA POTABLE CON PERFORACION DE POZO ALDEA EL ROSARIO, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro	Meta física	260	260	1	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	202000	202000	1	Ejecución financiera					0	0%	0%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GENOVA

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, lograr la ordenación sostenible y el uso eficiente de los recursos naturales												
Familias con servicios de alcantarillado	Metro lineal	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1544375	1544375	0	Ejecución financiera	0	0	24925	75125	100050	6.48%	6.48%
316170-AMPLIACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO SECTOR LOS CABRERA, BARRIO SAN JOSE, GENOVA, QUETZALTENANGO	Metro lineal	Meta física	200	200	0	Ejecución física					0	0%	0%
		Meta financiera	1255000	1255000	0	Ejecución financiera					0	0%	0%
332009-CONSERVACION SISTEMA DE ALCANTARILLADO SANITARIO AREA URBANA Y RURAL EJERCICIO FISCAL 2024, GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física			1	1	2	20%	20%
		Meta financiera	289375	289375	1	Ejecución financiera	0	0	24925	75125	100050	34.57%	34.57%
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Jóvenes con participación en actividades de prevención de la violencia (MINGOB)	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	137443	411687.23	0	Ejecución financiera	0	14000	37322.56	4750	56072.56	13.62%	40.8%
323395-APOYO A LA CULTURA Y RECREACION EJERCICIO 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física		1	1	1	3	25%	25%
		Meta financiera	106943	381187.23	1	Ejecución financiera	0	7000	18661.28	4750	30411.28	7.98%	28.44%
331605-APOYO ASISTENCIA TECNICA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PARTICIPACION CIUDADANA AÑO 2024, GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	11	11	1	Ejecución física		1	1		2	18.18%	18.18%
		Meta financiera	30500	30500	1	Ejecución financiera	0	7000	18661.28	0	25661.28	84.14%	84.14%

Entidad: MUNICIPALIDAD DE GENOVA

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Bienestar para la gente												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Reducción de la pobreza y protección social												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2030, potenciar y promover la inclusión social, económica y política de todos, independientemente de su edad, sexo, discapacidad, raza, etnia, origen, religión o situación económica u otra condición												
Micros, pequeñas y medianas empresas beneficiadas con servicios de asistencia técnica y financiera	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1058402	1058402	0	Ejecución financiera	110681.18	38910.35	124507.57	38256.02	312355.12	29.51%	29.51%
327316-APOYO CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES AÑO 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	450032	450032	0	Ejecución financiera	84334.15	6102.82	37482.76	0	127919.73	28.42%	28.42%
323904-APOYO A LA SALUD PREVENTIVA AÑO 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	608370	608370	0	Ejecución financiera	26347.03	32807.53	87024.81	38256.02	184435.39	30.32%	30.32%
<b>Eje Katun:</b>	Guatemala Urbana y Rural												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Ordenamiento Territorial												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	En 2032 los gobiernos municipales alcanzan una mayor capacidad de gestión para atender las necesidades y demandas de las ciudadanía												
Personas atendidas con calidad en los servicios municipales	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1857265	1857265	0	Ejecución financiera	170302.46	116577.89	306280.60	75559.59	668720.54	36.01%	36.01%
323458-CONSERVACION PARQUE Y ORNATO EJERCICIO 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	1807265	1807265	0	Ejecución financiera	170302.46	116577.89	282780.60	51559.59	621220.54	34.37%	34.37%
333995-CONSERVACION EDIFICIO AREA URBANA Y RURAL AÑO 2024 GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	10	10	1	Ejecución física			1	1	2	20%	20%
		Meta financiera	50000	50000	1	Ejecución financiera	0	0	23500	24000	47500	95%	95%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GENOVA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Población guatemalteca adyacente o en áreas protegidas beneficiadas por el uso sostenible de los recursos naturales (CONAP)	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	113822	113822	0	Ejecución financiera	35814.66	7467.95	22866.92	0	66149.53	58.12%	58.12%
323907-FORESTACION BOSQUES NATURALES Y TEMAS AMBIENTALES AÑO 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	113822	113822	0	Ejecución financiera	35814.66	7467.95	22866.92	0	66149.53	58.12%	58.12%
<b>Eje Katun:</b>	Recursos naturales para hoy y para el futuro												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Acceso al agua y gestión de RRNN												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Para 2020, promover la ordenación sostenible de todos los tipos de bosques, poner fin a la deforestación, recuperar los bosques degradados e incrementar la forestación y la reforestación a nivel de país												
Recolección, manejo y disposición final de desechos sólidos	Mes	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera	12000	0	0	24300	36300	30.25%	30.25%
323405-SANEAMIENTO INFRAESTRUCTURA TRATAMIENTO DE DESECHOS SOLIDOS (TREN DE ASEO EJERCICIO 2024), MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	120000	120000	0	Ejecución financiera	12000	0	0	24300	36300	30.25%	30.25%

Entidad: **MUNICIPALIDAD DE GENOVA**

Fecha y Hora: 8/05/2024 15:03

Producto/Intervención	Unidad de Medida	Metas física/financiera	Inicial Anual	Vigente	Registro de Reprogramaciones	Ejecución física/financiera	Ejecución Primer Cuatrimestre					% de Avance (Meta vigente)	% de Avance (Meta inicial)
							Enero	Febrero	Marzo	Abril	Total		
<b>Eje Katun:</b>	Estado garante de los derechos humanos y conductor del desarrollo												
<b>Proridad Nacional de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
<b>Meta Estratégica de Desarrollo:</b>	Fortalecimiento institucional, seguridad y justicia												
Seguridad preventiva y del delito en áreas de mayor incidencia criminal, para la disminución de homicidios	Aparato electrico	Meta física	0	0	0	Ejecución física	0	0	0	0	0	0%	0%
		Meta financiera	1727560	1727560	0	Ejecución financiera	255343.93	124241.68	246648.70	68723.10	694957.41	40.23%	40.23%
323452-CONSERVACION RED DE ALUMBRADO PUBLICO EJERCICIO 2024, MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Aparato electrico	Meta física	1000	1000	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	0.4%	0.4%
		Meta financiera	932400	932400	0	Ejecución financiera	95903.05	79463.48	148381.02	68723.10	392470.65	42.09%	42.09%
323414-APOYO ACADEMIA POLICIA MUNICIPAL AÑO 2024, DEL MUNICIPIO DE GENOVA, QUETZALTENANGO	Mes	Meta física	12	12	0	Ejecución física	1	1	1	1	4	33.33%	33.33%
		Meta financiera	795160	795160	0	Ejecución financiera	159440.88	44778.20	98267.68	0	302486.76	38.04%	38.04%

F: \_\_\_\_\_  
Alcalde Municipal